8. 見積用設計図書及び参考図面　空調　質疑書・回答書

質疑番号	区分	図面番号	質　問	回　答
1	空調	M-001 M-102	設計冷房温湿度が異なる部屋に対し、ほぼ全ての外調機の冷却コイル出口空気条件が同じとなっていますが、よろしいでしょうか。　※AHU-1-10(1F講堂)を除く。	宜しいです。 除湿を考慮しています。
2	空調	M-102	加熱コイル＋再熱コイルが設置される外調機(OHU-2-3、2-4)の、再熱コイル条件(出入口空気条件、温水流量等)をご指示ください。	【OHU-2-3】 入口温度:16.4℃、出口温度:26℃、加熱能力:15.6kW、 温水流量:27.9 L/minとする。 【OHU-2-4】 入口温度:16.4℃、出口温度:26℃、加熱能力:18.7kW、 温水流量:33.4L/minとする。
3	空調	M-201 M-202	手術室系統のPAC-4Aの台数が機器表(4台)と系統図・平面図(6台)と相違があります。どちらが正でしょうか。	4台が正です。
4	空調	M-001	ドレン管の管材の記載がありません。一般:ドレン用VP、ピット内:VPと考えてよろしいでしょうか。	宜しいです。
5	空調	M-002	屋外露出ダクトの材質は特に記載がありません。亜鉛鉄板製でよろしいでしょうか。	屋外露出ダクトの材質は、ガルバリウム鋼板としてください。
6	空調	A-231	煙道工事は設備工事と記載がありますが、熱源工事はESP事業のため、ESP業者工事と判断して宜しいでしょうか。 設備工事での作業が必要であれば、材質・必要寸法・長さなどをご提示下さい。	ESP事業者工事とします。(M-006参照)
7	空調	基本設計説明書P56	基本設計説明書では免震ピットの空気を機械室の換気に利用するとありますが、設備図面上は明記されておりません。もし本工事の場合は仕様をご指示ください。	免震ピットから地下1階の熱源機械室等の給気に利用します。 対象給気送風機【FS-B1-1、FS-B1-2、FS-B1-7】